

**План работ на 2013 год по МКД по адресу ул. Романа  
Брянского, д. 15**

№	Наименование работ	Срок исполнения	Примечание
1	Организация технического обслуживания ОДИ, ведение бухгалтерского, паспортного учёта, аварийно – диспетчерское обслуживание, юридическое сопровождение, расчётно – кассовое обслуживание, организация и заключение договоров энергоснабжения и подряда	январь - декабрь	Выполнено
2	Проведение регулярных осмотров состояния ОДИ, устранение незначительных нарушений, включая инженерные сети	январь - декабрь	Выполнено
3	Уборка придомовой территории	январь - декабрь	Выполнено
4	Санитарное содержание МОП (уборка л/площадок, маршей и т. д.)	январь - декабрь	Выполнено
5	Иные виды работ и услуг: (непредвиденные работы, связанные с обеспечением надлежащего техобслуживания ОДИ и предоставлением ЖКУ собственникам	январь - декабрь	Выполнено
8	Очистка и окраска бордюров	апрель	Выполнено
9	Окончание отопительного сезона, консервация системы ц. о. дома	апрель	Выполнено
10	Проведение весеннего осмотра состояния дома и прилегающей территории	апрель - май	Выполнено
11	Подготовка газонов к эксплуатации в летний период времени, озеленение территории	май - июнь	Выполнено
14	Ревизия запорной арматуры ц. о.	июнь - июль	Выполнено
16	Ревизия запорной арматуры х. в. с.	июнь - сентябрь	Выполнено
17	Ревизия запорной арматуры г. в. с.	июнь - сентябрь	Выполнено
18	Демонтаж КИП систем ц. о., х. в. с., г. в. с. для проведения поверки, поверка и обратная установка	июнь - сентябрь	Выполнено
19	Опрессовка системы ц. о.	июль - август	Выполнено
20	Очистка кровли от мусора	июль - сентябрь	Выполнено

21	Промывка системы ц. о.	июль - август	Выполнено
22	Промывка лежачков х.в.с.	август - сентябрь	Выполнено
23	Промывка лежачка г.в.с.	август - сентябрь	Выполнено
24	Прочистка фильтров в узлах управления систем ц. о., г. в. с., х. в. с.	июль - август	Выполнено
25	Проведение осеннего осмотра состояния дома и прилегающей территории	сентябрь	Выполнено
26	Заготовка песчано – соляной смеси для посыпки тротуаров в зимний период	сентябрь-октябрь	Выполнено
27	Начало отопительного сезона. Пуско – наладочные работы системы ц. о. дома	сентябрь-октябрь	Выполнено